

武汉兆强建设工程有限公司平天高速 3 标段 2# 桥梁预制工程工区“9·13”起重伤害事故 调查报告

2021 年 9 月 13 日 18 时 30 分许，位于南丹县罗富镇龙腊村平天高速 3 标段 2#桥梁预制工程工区发生一起在吊装模板过程中，模板倾斜导致一名工人被压不治身亡的起重伤害事故。根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 493 号）的规定，县人民政府于 2021 年 9 月 17 日成立了由县政府办、县应急管理局、县监察委、县公安局、县交通运输局、县总工会等单位人员组成的平天高速 3 标段 2#桥梁预制工程工区“9·13”起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅有关材料、询问相关人员等调查取证和综合分析研究，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质。现将调查结果报告如下：

一、施工作业点概况

平塘至北海高速公路（平塘至天峨广西段）第 3 标段由保利长大工程有限公司中标承建，路线起点桩号为 K29+650，起于帮里隧道中间，路线自北向南，依次经过六寨镇拉堡村、帮里村、龙腰村、罗富镇龙腊村、罗屯村，平天高速 3 标段终点位于罗屯 2 号桥桥尾，终点桩号 K51+542，路线全长 21.892788 公里，设

连接线 1 条，连接线全长 2.793 公里。采用设计速度为 100Km/h，路基宽为 33.5m 的双向六车道高速公路标准，平天高速 3 标段挖土石方 839 万方，填方 682 万方，其中深挖路堑（>30m）35 处，高填方路堤（>20m）22 处，主线桥梁总共 5525.6m/11 座，天桥 321m/3 座，其中桩基 832 根，高墩（>30m）138 根（其中 40 米以上 48 根），预制 40mT 梁总共 1965 片；涵洞通道共 78 座；隧道共 2951m/2.5 座，分别为帮里隧道 0.5 座（中间分标段，长 1043m）；中坝隧道（长 1413m）；宝加山隧道（长 495m）；互通立交 1 处；停车区 1 处；桥隧比 39.39%。事故发生地 2#预制场位于 K44+830~K45+450 段段主线路基范围，该段路基可利用作为 T 梁预制场的长度约 620 米，宽度 33 米，预制 40mT 梁 971 片，预制场分为制梁区、存梁区、钢筋区、安全生产通道、梁场办公室及库房等功能区域。该桥梁预制场工程项目由中标单位保利长大工程有限公司以劳务方式发包给武汉兆强建设工程有限公司负责完成。事故当事人王老查于 2021 年 8 月 31 日被招聘到武汉兆强建设工程有限公司工作，经三级安全教育培训合格后于 2021 年 9 月 6 日进入平天高速 3 标段 2#预制场八工区从事钢筋绑扎作业。

二、事故发生经过及救援、善后处置情况

2021 年 9 月 13 日 14 时许，王老查等 8 人来到平天高速 3 标段 2#预制场八工区预制梁区进行钢筋绑扎作业。18 时许，钢筋班长杨永坤按照下班时间交接吊装，将钢筋班组成员全部叫走，并口头与武汉兆强建设工程有限公司调装指挥、现场安全员叶云交接，之后钢筋班组 8 名工人离开现场下班休息。随后，叶云与龙门吊操作工陈建强开始设置警戒线和安全警示标牌，同时

进行清场，在确认现场没有其他无关人员和安全措施到位后开始进行吊装作业，当时在现场吊装作业的人员只有两人，陈建强负责操作龙门吊（操作证号：44*****0），叶云负责挂勾和现场指挥，两人同在一端配合调装，18时20分许完成第一块钢模板调装。在进行第二块钢模板调装时，因跨距较长，模板遮挡前方视线，模板前端处于盲区。期间18时20分许武汉兆强建设工程有限公司治安巡查员彭芳城巡查到吊装区域附近时，发现前方正在进行钢模板吊装作业且现场设置有警戒线和警示牌，于是停止巡逻，抽烟休息等待吊装完成后继续往前巡查。在休息过程中看见有一名民工（王老查）从宿舍区匆匆赶往吊装作业区走去，彭芳城立即口头警告这名民工（王老查）说吊装区正在进行吊装钢模作业，很危险，禁止无关人员进入。王老查不顾劝阻，执意进入吊装作业区，说要去找回自己遗落的物品。18时25分许陈建强和叶云开始起吊第二块模板，18时28分许，第二块模板着地，18时30分许，叶云发现模板着地后发生倾斜，随即停止作业，于是叶云从模板前方绕过已预制好的桥梁查看钢模着地情况，发现前端有人（王老查）躺在台座上并被模板侧压住。叶云发现情况后立即向武汉兆强建设工程有限公司驻平天高速3标段项目负责人邱国胜报告，邱国胜接到事故报告后即电话报告常务经理王林模，同时联系吊车及管理人员到现场帮忙救人。18时40分许邱国胜赶到现场开始指挥现场救援，18时50分许王老查被救出。邱国胜留在现场维持秩序，由于担心路程遥远、路况差且当时天色已晚，120急救车来得慢会耽误抢救时机，邱国胜随即安排现场一辆皮卡车将王老查送往南丹县人民医院进行抢救。同时，平天高速3标段项目部及武汉兆强建设工程有限公司

司立即联系王老查的家属赶往医院。因伤势过重，在送往医院救治途中，救援人员发现王老查已无生命体征。2021年9月16日，武汉兆强建设工程有限公司主动安抚死者家属，与死者家属协商后达成赔偿协议，一次性向死者家属赔偿139万元，并于当日赔付到位。王老查尸体已于当天火化，骨灰由家属带回处理，事故善后处置工作已经结束，死者家属情绪稳定，没有引发新的矛盾。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：王老查，男，苗族，41岁，家庭地址：贵州省*****组，身份证号：52*****6。此次事故造成直接经济损失约139万元。

四、事故原因、性质及处理建议

（一）事故原因

因王老查个人安全意识淡薄，在明知平天3标八工区梁厂B区正在进行吊装施作业，仍不听劝阻，执意冒险闯入危险施工作业区域寻找遗失物品，是导致事故发生的原因。

（二）事故性质

经过对事故现场进行勘察和调查分析，事故调查组认为该起事故是由于王老查个人安全意识淡薄冒险闯入正在施工作业的危险区域导致。因此，事故调查组认定平天高速3标段2#桥梁预制工程工区“9·13”起重伤害事故是一起突发性的意外事故。

（三）处理建议

鉴于武汉兆强建设工程有限公司与死者王老查之间存在事实劳务关系，因此调查组认为武汉兆强建设工程有限公司在该起事故中应承担民事赔偿责任。

附件：武汉兆强建设工程有限公司平天高速 3 标段 2#桥梁
预制工程工区“9·13”起重伤害事故调查组成员名
单

武汉兆强建设工程有限公司
平天高速 3 标段 2#桥梁
预制工程工区“9·13”
起重伤害事故调查组
组长（签名）：

2021 年 11 月 12 日