



标题：保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥项目“7·28”人员死亡事故调查报告

索引号：008240607/2025-00129

分类：交通、工业

发文机关：保亭县交通运输局

成文日期：2025年12月02日

发文字号：无

发布日期：2025年12月02日

发布机构：

文件时效：有效

保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥 项目“7·28”人员死亡事故调查报告

2025年7月28日11时30分左右，在保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥项目工地发生一起人员死亡事故，造成一人死亡（死者：欧某建，男，45岁，身份证号：432923198009×××××，户籍地址：湖南省道县）。

为查清事故发生经过和原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年8月15日，保亭县人民政府成立了保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥项目“7·28”人员死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县人民政府牵头，县人民政府副县长林德国担任组长，县交通运输局局长梁汉荣担任副组长，成员由县交通运输局、县应急管理局、县人民检察院、县公安局、县综合行政执法局、县总工会、县人力资源社会保障局、三道镇人民政府等有关部门派员参加。事故调查组邀请专家参与调查，提供技术支持。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出了对事故责任人和责任单位的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施。现将事故调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

建设单位：海南省交通投资控股有限公司成立于2011年08月17日，注册地址位于海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼，法定代表人：陈某锋，统一社会信用代码：

914600005787×××××，企业类型：国有独资。经营范围：许可经营项目：公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及配套服务，与公路配套的汽车加油站建设及资产管理、仓储、租赁、广告位建设及资产管理，土地开发、旅游开发，交通及相关产业、高新技术、金融项目和房

地产投资，矿山的开采和销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

施工单位：海南路桥工程有限公司成立于1994年5月6日，注册地址位于海南省三亚市吉阳区河东路474号，法定代表人：黄某雄，统一社会信用代码：914600002937×××××，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；五金产品零售；商业综合体管理服务；电气设备销售；金属门窗工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售。

事故发生单位（劳务单位）：商丘汇鑫劳务工程有限公司成立于2014年2月14日，注册地址位于河南省商丘市虞城县镇里垌乡工业园区28号，法定代表人：张某汉，统一社会信用代码：914114250922×××××，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：公路及高速公路施工；铁路、涵洞工程、桥梁、土石方、隧道、基础工程施工；混凝土预制、建筑机械设备租赁；建材批发、零售；沙石料加工、销售；房屋建筑工程施工；水利水电工程施工；机场跑道、铺道工程施工；仿古建筑工程施工；市政公用工程施工、园林绿化工程施工、钢结构工程施工、建筑装饰装修工程施工；消防管道工程施工；玻璃幕墙工程施工；矿山工程施工；城市轨道交通工程施工；天然气管道及石油管道施工。

监理单位：河南高建工程管理有限公司成立于1996年11月20日，注册地址位于河南省郑州市市辖区郑东新区泽雨街9号，法定代表人：刘某顺，统一社会信用代码：914101031699×××××，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理；建设工程质量检测；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

监理单位：贵州省交通建设咨询监理有限公司成立于1996年11月20日，注册地址位于贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋21楼，法定代表人：梁某礼，统一社会信用代码：915200002144×××××，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程监理业务；特殊独立大桥、特殊独立隧道专项监理业务；公路工程综合乙级检测；承担规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理；省内公路交通工程管理用房及附属设施施工监理；建设工程项目管理：受工程项目业主方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动；房屋建筑工程乙级；市政公用工程监理乙级；工程招标代理）。

（二）事故人员基本情况

1. 欧某建（事故死者），男，45周岁，身份证号：432923198009×××××，户籍地址：湖南省道县，商丘汇鑫劳务工程有限公司员工欧某平的亲属。

2. 欧某平，男，54周岁，身份证号：432923197112×××××，户籍地址：湖南省道县，事故现场工人。

3. 吴某军，男，39周岁，身份证号：431124198610×××××，户籍地址：湖南省道县，事故现场工人。

4. 郑某岩，男，54周岁，身份证号：412321197104×××××，户籍地址：河南省虞城县，事故现场工人。

5. 张某佳，男，28周岁，身份证号：411425199709×××××，户籍地址：河南省虞城县，商丘汇鑫劳务工程有限公司现场带班管理人员。

6. 张某汉，男，46周岁，身份证号：411425197906×××××，户籍地址：河南省虞城县，商丘汇鑫劳务工程有限公司主要负责人。

（三）其他情况

事发当天保亭县气温25-31℃，东北风1级（风速：4公里/小时），湿度为87.99%，雷阵雨/多云。

事故发生地点为“南电岭1号大桥”项目工地，由于事故现场正在施工，周边人员较少，没有社会群众围观因而未引发社会舆情。

二、事故发生经过和事故救援情况

事故发生后，事故调查组成员单位工作人员进行了大量调查问询。由于施工现场没有视频监控，事故调查组成员单位工作人员只能依据现场工人所提供的材料对事故经过进行了梳理和还原，具体过程如下：

2025年7月28日上午11时30分左右，欧某建到“南电岭1号大桥”项目工地来找欧某平，此时，欧某平与工友吴某军、郑某岩正在进行打桩机的撤离作业，吴某军负责现场警戒工作，欧某平负责指挥吊车司机郑某岩进行吊装作业。欧某建看到欧某平在现场指挥吊车作业，便自行进入吊装作业区域，就在此时吊装钢丝绳意外断裂，导致打桩机瞬间失去平衡发生侧翻，站在作业现场的欧某建躲避不及，被侧翻的打桩吊杆顶端击中，当场昏迷倒地。欧某平、吴某军、郑某岩三人发现后，第一时间组织了救援并拨打了120的电话，120医务人员到达现场进行抢救，欧某建因伤势过重，12时15分左右，经保亭黎族苗族自治县三道镇卫生院医务人员确认死亡。

三、应急处置情况和善后处理情况

（一）应急处置情况

接报后，县人民政府组织县应急管理局、县交通运输局、县公安局、三道镇人民政府等单位第一时间赶往事故现场处置。为防止二次事故发生，在现场拉起警戒线进行管控。同时对现场进行拍照取证和对现场人员询问了解情况，为后期事故调查提供依据。

事故现场情况见下图：



（二）事故善后情况

事故发生后，事故调查组织有关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作。经调解协商，2025年7月29日，商丘汇鑫劳务工程有限公司与死者家属达成赔偿意向，善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理。

（三）事故应急处置评估

从事故应急救援处置情况看，事故的信息报送及时，各方积极响应，救援迅速有序，善后工作细致，没有因处置不力而造成不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。事故死者：欧某建，男，45周岁，身份证号：432923198009×××××，户籍地址：湖南省道县。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约184.51万元。

五、事故发生的原因和性质认定

（一）直接原因

欧某建，安全意识淡薄，擅自进入封闭的吊装作业区域，被侧翻的打桩吊杆顶端击中，导致其死亡。

（二）间接原因

1. 商丘汇鑫劳务工程有限公司对安全生产工作不重视，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理工作有漏洞。吊装作业未经批准，吊装作业前未进行安全技术交底。

2. 张某汉作为商丘汇鑫劳务工程有限公司主要负责人，在作业过程中没有落实岗位责任制，对吊装作业现场安全检查不到位，未及时发现外来人员违规进入封闭的吊装作业区域。

3. 张某佳作为商丘汇鑫劳务工程有限公司现场带班管理人员，对现场安全管理工作缺失，未在现场对吊装作业进行监督检查，未对吊装作业风险评估、危险点分析，未及时发现外来人员违规进入封闭的吊装作业区域。

4. 吴某军负责未严格落实岗位安全责任，对吊装作业现场警戒工作不到位，未及时发现和制止外来人员进入吊装作业区域。

5. 欧某平指挥未严格落实岗位安全责任，对吊装工作指挥不到位，指挥过程中未及时发现和制止外来人员进入吊装作业区域。

6. 郑某岩，吊车车主，在操作吊机过程中违规操作，未有效履行检查义务。

7. 海南路桥工程有限公司落实企业安全生产主体责任不到位，对员工安全培训教育不足。

8. 河南高建工程管理有限公司和贵州省交通建设咨询监理有限公司未切实履行监理职责，对施工单位的安全生产管理和吊装作业现场监督不到位，未能及时发现和纠正现场作业人员违规操作行为。

9. 海南省交通投资控股有限公司对监理单位、施工单位履行安全生产职责监管不到位。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定，保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥项目“7·28”人员死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定及处理建议

1. 欧某建在事故发生时，未收到作业指令，擅自进入封闭的吊装作业区域，直接导致了事故的发生。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2. 张某汉作为商丘汇鑫劳务工程有限公司主要负责人，在作业过程中未严格落实岗位安全责任，对吊装作业现场安全检查不到位，未发现外来人员违规进入封闭的吊装作业区域，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有责任。××××××××××。

3. 张某佳作为商丘汇鑫劳务工程有限公司现场带班管理人员，对现场安全管理工作缺失，未在现场对吊装作业进行监督检查，未对吊装作业风险评估、危险点分析，未及时发现外来人员违规进入封闭的吊装作业区域，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对本次事故发生负有责任。××××××××××。

4. 吴某军未严格落实岗位安全责任，对吊装作业现场警戒工作不到位，未及时发现和制止外来人员进入吊装作业区域，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对本次事故发生负有责任。××××××××××。

5. 欧某平指挥未严格落实岗位安全责任，对吊装工作指挥不到位，指挥过程中未及时发现和制止外来人员进入吊装作业区域，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对本次事故发生负有责任。××××××××××。

6. 郑某岩未严格落实岗位安全责任，在操作吊机过程中违规操作，未有效履行检查义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对本次事故发生负有重要责任。××××××××××。

7. 刘某作为施工单位海南路桥工程有限公司的项目安全生产工作负责人，对公司及项目部的安全管理工作监督不到位，安全检查不深入，未能发现项目部管理问题，对事故的发生负有安全管理责任。

× × × × × × × × × ×。

（二）对相关单位的责任认定及处理建议

1. 商丘汇鑫劳务工程有限公司未落实安全生产主体责任，未履行安全管理职责，未对本单位的安全生产状况进行检查，未及时发现吊装作业过程中的安全隐患，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。× × × × × × × × × ×。

2. 河南高建工程管理有限公司未切实履行监理职责，对施工单位的安全管理和吊装作业现场监督不到位，未能及时发现和制止现场作业人员违规操作行为，导致发生生产安全事故。

× × × × × × × × × ×。

3. 贵州省交通建设咨询监理有限公司未切实履行监理职责，对施工单位的安全管理和吊装作业现场监督不到位，未能及时发现和制止现场作业人员违规操作行为，导致发生生产安全事故。

× × × × × × × × × ×。

4. 海南路桥工程有限公司落实企业安全生产主体责任不到位，对员工安全培训教育不足。

× × × × × × × × × ×。

5. 海南省交通投资控股有限公司对监理单位、施工单位履行安全生产职责监管不到位。

× × × × × × × × × ×。

七、事故主要教训

行业主管部门必须高度重视安全生产管理工作，严格履行行业监管职责，加大安全监管力度，并强化安全生产宣传教育。综合行政执法部门应加强执法检查，对存在安全隐患等违法违规行为依法坚决予以查处。行业主管部门需按照《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”的要求，切实做好本职工作，严防疏忽，杜绝类似事故发生。

八、事故整改和防范措施

各单位及相关部门应认真分析事故暴露出的问题，深刻总结事故教训，举一反三。本着严格落实“四不放过”的原则，提出以下整改和防范措施：

（一）省、县级交通运输部门要求所有本部门主管在建的施工工地加强对员工的安全培训，要牢固树立生命至上，安全第一的理念、特别是遵章守纪的培训；应当按照安全生产法的要求，建立完善的安全生产标准化及双重预防机制管理体系。应当依法依规加大行业监管力度，对所管辖的企业进行安全生产标准化监管。

（二）建设单位海南省交通投资控股有限公司要严格做好项目的安全管理，认真履行安全工作职责，建立有效的管理机制，督促施工单位和监理单位落实整改措施，共同做好安全管理工作，要在全公司范围之内开展安全生产大检查，开展全方位安全生产培训。切实消除生产安全事故隐患，要确保项目安全、顺利实施。

（三）施工单位海南路桥工程有限公司和劳务单位商丘汇鑫劳务工程有限公司要立即开展全员安全生产教育培训，严格落实企业安全生产主体责任。要牢固树立安全发展理念，强化第一责任人法定责任，并带头执行安全生产相关法律法规和规章标准，要加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。要按照《中华人民共和国安全生产法》落实好本单位全员安全生产责任制的建设、安全生产规章制度和操作规程的制定、安全生产教育和培训计划的实施、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的建立和生产安全事故应急救援预案的制定工作。

（四）监理单位河南高建工程管理有限公司和贵州省交通建设咨询监理有限公司要严格落实安全
监理职责；加强监理人员培训与考核，提升风险管控能力；强化对施工方案执行和危险作业环节的
旁站与巡查，及时发现和制止违规操作行为，严防类似事故再次发生。

保亭县三道镇三道居7队南电岭1号大桥项目
“7.28” 人员死亡事故调查组
2025年12月2日

分享到：

[联系我们](#) | [网站地图](#)

版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网 中文域名：保亭黎族苗族自治县人民政府办公室.政务

主办单位：保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持：海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话：0898-83668261 政府综合服务热线：0898-12345

琼ICP备17003929号 政府网站标识码：4690290002  琼公网安备46902902000002号

