



GYANGSIH DWZBAUJ YEN YINZMINZ CWNGFUJ MONZHOH VANGJCAN

广西百色德保县人民政府门户网站

www.debao.gov.cn



请输入关键词

首页

走进德保

政府信息公开

网上办事

互动交流

数据发布

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

德保县足荣镇“11·6”高压触电事故调查报告

2023-12-08 10:30 来源：德保县应急管理局



【字体：大 中 小】

2023年11月6日14时20分，广西熙盛建筑工程有限公司一名施工员在足荣镇老坡村安装电路过程中，高压线触电，后经德保县人民医院全力抢救，于15时40分抢救无效死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）等法律法规规定，经县人民政府批准，2023年11月8日成立了由县人民政府分管安全的副县长任组，以县纪委监委、县公安局、县司法局、县工信局、县总工会、县应急管理局、县人社局、足荣镇人民政府、电力德保供电公司等单位有关负责同志参加的德保县足荣镇“11·6”高压触电事故联合调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检查鉴定及分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议。同时对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。

调查组认定：德保县足荣镇“11·6”高压触电事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生的时间和地点。

事故发生时间：2023年11月6日14:20。

事故发生地点：德保县足荣镇老坡村华屯10kV老坡线华屯联通支#1杆。

（二）事故发生经过。

调查组通过现场勘查、监控视频、技术论证及询问现场相关人员，事故的主要经过如下：

黄*高负责承揽广西熙盛建筑工程有限公司足荣镇老坡村华屯项目，于2023年10月中旬进场施工。2023年10月6日8:35分，黄*高、黄*源和1名施工人员到达足荣镇老坡村华屯项目地点开始施工，黄*高负责指挥、监督，黄*源负责拉线、剪线工作。当日12:00分左右，黄*源剪好靠近老坡村文化室电线杆上的电缆线，12:20分左右，黄*源在山坡上的电线杆剪另一边的电线时发生触电事故。经德保县人民医院抢救后无效死亡。

（三）事故现场情况。

2023年10月12日，黄*高与广西熙盛建筑工程有限公司签订内部承包协议书，在足荣镇老坡村华屯新建480米的低压三相四线线路，并剪掉原来线路。事故发生在半山腰的电杆上。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

本起事故造成1人死亡。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失120万元。

二、事故原因分析

调查分析发现：
1.事故现场调查情况：事故调查组实地勘察，事故发生所在的电杆高度为9米，开关箱高度为4.6米，2023年8月9日新电力集团德保县供电公司拉开10kv老坡线华屯联通支07刀闸，施工过程中施工项目管理人员未到现场进行监督管控。
2.管理资料调查：未制定工程的施工技术方案，未能提供应急演练佐证材料，未制定事故处置方案。

经调查组通过以上调查分析、对相关人员询问、现场实地勘查认证，该起事故的原因是：

（一）事故直接原因

黄*源在施工过程中未按照操作规程进行施工，作业前没有使用电笔对作业环境中的线路“先验电、再作业”，盲目爬上电线杆施工从而导致触电。

（二）事故间接原因

1.黄*高施工队。未具有施工资质而违法承揽工程。作业施工前，与广西熙盛建筑工程有限公司签订内部承包协议书中的安全生产内容未明确甲乙双方的权利和义务，没有对黄*源进行安全技术交底。

2.广西熙盛建筑工程有限公司。没有严格审查黄*高施工队是否具有施工资质，与黄*高签订内部承包协议书中的安全生产责任书“若因合同期内乙方施工不力或安全防护措施不到位，造成安全责任事故，一切后果由乙方承担全部责任”违反有关规定，

未制定施工技术方案，没有对黄*高临时聘请的民工进行必要的安全教育和培训，没有认真监督黄*高队现场施工情况。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年11月6日12:20，黄*高打电话给黄胜源未接通，便前往其工作现场查看情况，发现黄*源已在电线触电昏迷。之后黄*高呼叫村民过来帮忙救援，现场村民见状后迅速组织抢救并拨打120急救电话，14:41分左右，120急救车达到现场进行抢救。

18:00左右，广西熙盛建筑工程有限公司百色地区负责人陆*用电话向县公安局、县应急管理局汇报事故发生。

接事故报告后，19:00-22:00，县应急管理局、县公安局、县工信局、足荣镇人民政府第一时间赶往事发地开展事故调查工作。

18:50，县应急管理局分别向县委、县人民政府和百色市应急管理局书面报送了事故的情况汇报。

2023年11月6日14:40左右，120救护车到达后对死者进行抢救。16:10分左右，黄*源经抢救无效后宣告死亡。

（二）医疗救治和善后处理情况。

17:30分左右，广西熙盛建筑工程有限公司将黄*源拉至靖西殡仪馆。

2023年11月6日晚上，由施工单位（广西熙盛建筑工程有限公司）赔偿死者黄*源家属120万元，死者家属同意赔偿条件，于7日早上将死者运至平果殡仪馆火化。

（三）人员伤亡情况。

黄*源，男，汉族，23岁，高中文化，广西钦州市浦北县***人，在事故中死亡。

调查组认为：在信息报送和舆情导控方面，广西熙盛建筑工程有限公司在2023年11月6日14:20事故发生后及时向政府职能职责部门上报事故情况，直到2023年11月6日18:00才向县公安局、县应急管理局电话报告，信息迟报行为。从本起事故应急救援处置情况看，各有关部门、足荣镇人民政府以及有关企业全面落实县委、县人民政府的决策部署和指示批示要求，迅速组织协调各方面的力量开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序，伤亡人员家属及时得到安抚安置，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故、无疫情暴发，没有因处置不力而造成社会影响。

四、事故责任主体相关情况

（一）事故发生企业基本情况。

施工单位：广西熙盛建筑工程有限公司，法定代表人为梁增欢，注册资金210万人民币，企业经营范围：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的装、维修和试验；职业中介活动；劳务派遣服务等。该公司于2023年10月12日承包润健股份有限公司的项目并将该项目交由黄全高施工队实施。11月4日，黄*高施工队完成了新建线路的安装工作。11月6日，黄*高队再次进场进行剪线、立杆工作。

（二）安全教育培训及隐患排查情况。

调查组通过查阅资料及询问相关人员发现：广西熙盛建筑工程有限公司未针对临时聘用员工开展安全培训；未开展安全隐患排查治理，未有相关隐患排查记录表，没有严格审查黄全高施工队是否具有施工资质。

调查组认定：广西熙盛建筑工程有限公司在施工前后未认真开展安全事故隐患排查整改；日常缺乏对的安全教育培训，特别是未持有电工证施工人员的安全生产教育培训；将工程分包给不具备资质的施工队伍，酿成事故。

五、相关监管部门安全监管履职情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和处罚的情况等进行调查。电力线路迁改工程属电力行业，安全监管为县发展和改革局；足荣镇人民政府有属地监管职责。两个部门都有相关的检查记录、等。

调查组认为：1.县发展和改革局认真履行日常监管职责，有电力行业的检查记录表和隐患排查清单；2.镇人民政府严格履行属地监管职责，有检查记录、图片、整改意见书等，认真履行“党政同责、一岗双责”生产监管责任。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.黄*源，男，23岁，广西浦北县*人，高中文化，汉族，**承揽工程施工队队员，在没有进行专业培训、持有电工证的情况下进行涉电施工作业。且在施工作业中安全意识淡薄、自我保护意识差，出现安全生产事故，对事故的发生负有主要责任。但因黄*源其已经死亡，故不追究其法律责任。

2.黄*高，男，53岁，广西浦北县*人，小学文化，汉族，**承揽工程施工队负责人，没有认真督促、未跟进黄*源的施工进度，没有对临时聘请的民工进行安全教育。对事故的发生负有管理责任，建议广西熙盛建筑工程有限公司依照内部管理规定进行处理。

3.陆*，男，42岁，广西百色市右江区人，大学本科文化，壮族，广西熙盛建筑工程有限公司百色地区负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全管理职责，督促、检查本单位的安全生

作不力，没有认真审查黄*高施工队的施工资质，从而导致发生生产安全事故。对事故的发生负有管理责任，建议由德保县应急管理局依照相关法律规定予以行政处罚。（《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款）。

（二）对事故责任单位的处理建议

广西熙盛建筑工程有限公司没有严格审查黄*高施工队是否具有施工资质，与黄*高签订内部承包协议的安全生产责任书中“若因合同期内乙方施工不力或安全防护措施不到位，造成安全责任事故，一切后果由甲方承担全部责任”违反有关规定，未制定施工技术方案，没有对黄*高临时聘请的民工进行必要的安全教育培训，没有认真监督黄*高施工队现场施工情况，对该事故的发生负有主要责任，建议由德保县应急管理局依照相关法律法规予以行政处罚。

（三）对事故相关监管单位的建议

县发展和改革局、足荣镇人民政府负有行业主管、属地监管责任，认真履行监管职责。

七、事故防范及整改措施建议

（一）广西熙盛建筑工程有限公司要严格落实企业安全生产主体责任。要认真吸取事故教训，举一反三，对这起事故反映出的问题，在企业内开展事故警示教育，切实提高安全管理水平及从业人员的安全生产意识，强化企业安全风险意识，加强企业安全生产管理，把监管触角贯穿全员全过程全方位，尤其对特殊工作岗位关键环节实现全过程管控。要建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程，每一个项目施工前都有制细的安全措施。要增强现场管理人员责任意识和业务技能，加大施工现场隐患排查治理力度，及时消除事故隐患，加强安全教育，增强施工队伍的“护命”举措和“保命”本领，更要加强施工现场应急物资准备，确保事故发生后能在第一时间采取有效救助。

（二）加大政府监管力度，强化安全监管。各乡（镇）人民政府、各有关主管部门要深刻吸取事故教训，督促企业严格落实新建、改建、扩建工程项目安全设施有关规定，做好与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保其安全设施符合安全生产要求，有效预防和减少事故发生。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”，确保全县项目建设领域安全生产形势的持续稳定，严防类似事故再次发生。

德保县足荣镇“11·6”高压触电事故调查报告

2023年12

中央部门网站 ▼

省（区市）政府网站 ▼

自治区各部门网站 ▼

自治区各市网站 ▼

自治区各县（市、区）政府网站 ▼



[网站地图](#) [联系我们](#)

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

 桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001

