



通江县应急管理局

政府信息公开

索引号：	0028/2026-00043
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2026-09-10
文号：	
关键词：	

通江县人民医院医养结合服务能力提升项目“6·26”一般机械伤害事故调查报告

2026-09-10 14:48 来源：县应急管理局

2026年6月26日22时26分许，通江县壁州街道西华路55号通江县人民医院医养结合服务能力提升项目电梯井混凝土浇筑过程中，发生一人死亡，直接经济损失约130万元。

2026年7月13日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，经通江了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局、县卫健局、壁州街道负责同志参加的通江县人民医院医养结合服务能力提升项目‘故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查，并邀请县纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月26日21时30分许，通江县旭峰建筑工程有限公司混凝土泵车驾驶员曹某辉驾驶三一牌SYM5449THB混凝土泵车（车辆识别代号***673，发动机号码：541976C10***34，检验有效期至2027年3月）（以下简称泵车）前往通江县人民医院医养结合服务能力提升项目施工后，曹某辉与项目现场管理人员苟某、混凝土浇筑工人杨某家和通江县旭峰建筑工程有限公司前场靳某生商议泵车架设点位。经过2次尝试泵车架设在通江县人民医院大门口（项目围墙外，县医院往璧山坡的交通道路）。22时10分许，泵车架设完毕且已完成试压等准备工作；22时行混凝土泵送作业，杨某家站在电梯井剪力墙钢筋横梁上准备进行浇筑作业，泵车开始送料时，泵车左前支腿处地面突然凹陷，支腿下陷，导致人员曹某辉大声呼喊让杨某家跑开，杨某家听到后准备避让下落的泵管，杨某家在避让时被墙体伸出的钢筋绊倒，被下落的泵管砸中受伤，经

（二）事故报告及应急处置情况

事故发生后，混凝土泵车操作人员曹某辉立即停止泵送作业，通江县旭峰建筑工程有限公司前场靳某生立即通过电话向通江县旭峰建筑工程长谷某报告，谷某随即电话向通江县旭峰建筑工程有限公司法定代表人周某峰报告并赶赴现场；22时31分，施工现场管理人员苟某向甲方代表况，同时联系吊车救援被压在泵管下的杨某家；22时42分，谷某在赶往现场途中拨打了120急救电话和保险公司电话，到达事发现场查看情况并和119救援电话，110接警平台将事故信息转报给县应急管理局值班室；22时46分，120医护人员赶到了现场；23时许，110警务人员和119即对被困伤者杨某家开展救援；23时30分许，伤者杨某家从被困状态被救出，经120医护人员现场抢救无效后死亡。

接到事故报告后，通江县人民医院、县公安局壁州派出所、县消防救援大队、县住房和城乡建设局、县应急管理局等单位相关人员迅速赶赴救援、伤员救治和善后处置等工作。杨某家被119救援人员救助脱困后，120医护人员立即对伤者进行救治，经抢救无效后死亡。2026年6月程有限公司与死者亲属就相关善后赔偿事宜达成一致意见，签订了《工亡赔偿协议书》，并及时支付了相关费用。

（三）事故应急处置评估

通江县人民医院医养结合服务能力提升项目“6·26”一般机械伤害事故应急救援、舆论引导、善后处置工作开展有序有效。相关部门响应得当，避免了事故扩大及衍生事故发生，未造成不良社会影响。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川开景建筑工程有限公司，系通江县人民医院医养结合服务能力提升项目总承包单位，该公司成立日期为2018年1月23日，统一社会信用代码B8080，法定代表人：何某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：四川省巴中市通江县诺江镇**，经营范围：许可项工专业作业；河道疏浚施工专业作业等。

公司资质类别及等级：建筑业企业资质证书，编号：D251B***94，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级；市政公用工程施工总承包30年5月13日。《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字〔2018〕0***07号，许可范围：建筑施工，有效期：2024年3月7日至2027法有效。

2025年7月26日，与通江县人民医院签订《施工合同》，工程立项批准文号：通发改〔2024〕487号，工程内容：改扩建总面积12500平17.78平方米（含扩建面积1117.53平方米）、实训楼5282.22平方米。

（二）事故相关单位基本情况

1.通江县旭峰建筑工程有限公司，系通江县人民医院医养结合服务能力提升项目商品混凝土供应单位，该公司成立日期为2012年9月18日51192105***5532Q，法定代表人：周某峰，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：四川省巴中市通江县诺江镇**，工、土石方工程施工；生产和销售混凝土；混凝土生产设备租赁与销售；建筑机械销售与租赁等。

公司资质类别及等级：预拌混凝土专业承包不分等级，编号：D351***070，有效期至2029年12月10日。施工资质合法有效。

2026年1月8日，与四川开景建筑工程有限公司签订《建筑工程预拌商品混凝土供应合同》，承包内容：商品混凝土生产、运输、泵送。

2.中锦冠达工程顾问集团有限公司，系通江县人民医院医养结合服务能力提升项目监理单位，该公司成立日期为2005年5月20日，统一社会信用代码7***65450，法定代表人：蒋某标，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区*****1栋1单元6咨询、工程造价咨询、招投标代理、工程监理等。

公司资质类别及等级：工程监理企业资质证书，编号：E151A***31，资质类别及等级：工程监理综合资质，有效期至2029年4月25日。业

2025年7月31日，与通江县人民医院签订《监理合同》，工程规模：改扩建总面积12500平方米，其中：宿舍楼7217.78平方米、实训楼床位268张，包括老年人用房，辅助用房及附属配套设施等，改造适老化设施及污水处理、安防系统、信息系统等附属配套设施。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：杨某家，男，汉族，63岁，身份证号：5130251962***8247X，户籍地址：四川省通江县民胜镇***5社。

2.直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）统计，此次事故直接经济损失约130万元（不含事故罚款）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

通江县人民医院医养结合服务能力提升项目康复楼电梯井剪力墙混凝土浇筑泵车在泵送混凝土时，泵车左前支腿处地面凹陷，泵车整体倾泵管头快速下坠砸中混凝土浇筑作业工人杨某家，导致杨某家受伤经抢救无效后死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

四川开景建筑工程有限公司，通江县人民医院医养结合服务能力提升项目施工总承包单位，一是安全生产主体责任落实不到位，未严格按照混凝土泵和泵车安全使用规程对泵车架设选址进行安全条件审查，在地面承载力不清楚情况下架设泵车并进行混凝土浇筑作业，导致泵车全管理不到位，安全管理人员未到场履职，未督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未及时发现和制止施工现场作业人员教育培训不到位，企业岗前教育培训、日常警示教育流于形式，致使从业人员出现安全意识淡薄、安全技能不足、紧急情况下应急处置能力不题，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组认定，通江县人民医院医养结合服务能力提升项目“6·26”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

一是企业安全底线意识淡薄。此事故发生时段为夜间施工，存在“重进度、轻管理”的麻痹思想，以主观工作经验代替规范规程，人为降时刻绷紧安全生产之弦，存在侥幸心理。二是施工现场安全管理层层失守。施工企业主体责任悬空，未严格落实危大工程施工管理规定，混凝土作业设备，进场作业前未开展场地承载力核验、设备支垫安全检查，作业前安全技术交底流于形式，对违规作业等重大隐患未及时发现和制止。从业人员安全技能不足、风险辨识能力薄弱，对泵车支垫、地面承载力核查等基础作业规范不掌握，企业岗前培训、日常警示教育走过场问题突出。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

1.四川开景建筑工程有限公司，一是安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制，未督促项目安全管理人员到岗履职；二到位，对泵车架设选址不符合安全条件、从业人员违规违章作业等隐患问题未及时发现和制止；三是安全教育培训流于形式，对从业人员进行示教育流于形式，致使从业人员安全意识淡薄、安全技能不足、风险辨识能力薄弱。对本次事故发生负主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

（二）对事故人员的责任认定及处理建议

1.何某，四川开景建筑工程有限公司法定代表人。履行主要负责人安全生产工作职责不到位，未建立健全并督促落实本单位安全生产责任理人员到岗履职，未及时发现并消除施工现场生产安全事故隐患。对事故发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

2.赵某承，四川开景建筑工程有限公司通江县人民医院医养结合服务能力提升项目经理。履行该项目安全生产管理职责不到位，未督促项职，未及时组织开展项目隐患排查治理，未及时发现、制止作业人员违规违章行为，对事故发生负有重要管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

3.杨某，通江县人民医院医养结合服务能力提升项目安全管理员。未认真开展施工现场安全隐患排查，对发现的事故隐患未如实记录，未违规违章行为，履行项目安全生产管理人员职责不到位，对事故发生负有一般管理责任。

建议由通江县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

（三）对其他相关单位及人员的处理建议

1.通江县旭峰建筑工程有限公司，根据与施工单位签订的《建筑工程预拌商品混凝土供应合同》约定：泵车架设、混凝土浇筑现场管理由公司负责，但泵车属于商混供应单位自有设备、自有操作人员，应严格按照泵车专项安全操作规程开展作业，在调查中发现该公司未严格按照把泵车作业风险纳入排查，未及时发现泵车浇筑作业中的安全隐患，企业日常安全管理存在漏洞。

建议由通江县住房和城乡建设局处理，并将处理情况书面报通江县安全生产委员会办公室。

2.中锦冠达工程顾问集团有限公司，未严格按照《监理规划》开展通江县人民医院医养结合服务能力提升项目监理工作，调查发现该公划》派驻监理人员到岗履职，项目总监王某对现场专监李某未到岗履职情况督促不到位，未及时发现并制止施工单位在施工作业中存在的违规

建议由通江县住房和城乡建设局对中锦冠达工程顾问集团有限公司及项目总监王某安全管理不到位问题、现场专监李某未到岗履职问题理，并将处理情况书面报通江县安全生产委员会办公室。

3.通江县住房和城乡建设局，建立健全了在建项目安全管理机制，明确了各岗位人员职责分工，常态化对辖区在建项目开展了安全检查和日、汛期等高风险时段向各在建项目下发了安全风险提示，有效防范化解了行业安全风险。

2026年1月16日，通江县建设工程质量安全监督站在对该项目监督检查中下发《建设工程质量安全隐患告知书》，要求“相关责任主体单到位，履职尽责，确保该工程质量安全”，但截至事故发生时，并未跟踪该隐患整改到位，安全管理人员与监理人员未到岗履职的隐患问题仍

建议由县住建局党组对通江县建设工程质量安全监督站领导班子成员伏某洲、徐某杰和刘某进行警示约谈，并将处理情况书面报通江县安

4.通江县卫生健康局，建立健全了在建项目安全管理机制，明确了各岗位人员职责分工，与在建项目签订了《承诺书》，召开重点项目会化开展项目施工现场安全隐患排查治理工作。

建议由县卫健局党组对项目办负责人谢某进行安全警示约谈，并将处理情况书面报通江县安全生产委员会办公室。

5.壁州街道办事处，建立健全了辖区在建项目安全管理机制，落实了主要领导统筹、分管领导牵头、城建办具体监管的管理模式，并充分建项目进行安全监管。但在项目的安全监管中过分依托社区，未对通江县人民医院医养结合服务能力提升项目开展安全监督检查。

建议由壁州街道办事处党工委对城建办工作人员朱某进行警示约谈，并将处理情况书面报通江县安全生产委员会办公室。

6.通江县人民医院，建立健全了建设项目安全管理机制，落实1名领导班子成员分管建设项目，1名领导班子成员分管安全生产，成立项目项目管理人员不定期对项目开展隐患排查治理。通江县建设工程质量安全监督站在对该项目监督检查中下发《建设工程质量安全隐患告知书》单位有资质人员必须到岗到位，履职尽责，确保该工程质量安全”，2026年1月21日，通江县人民医院书面回复“相关责任主体单位已到岗履时，该隐患问题并未得到整改。

建议由县卫健局对县人民医院项目办人员李某明进行警示约谈，并将处理情况书面报通江县安全生产委员会办公室。

六、事故防范和整改措施建议

为预防类似事故的发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

一是全面开展隐患清零行动。聚焦建筑施工、既有建筑修缮、电梯加装、零星土建、机械作业、有限空间作业、高坠等重点领域，开展拉大排查大整治，重点整治施工设备违规作业、安全防护不到位、隐患排查不彻底等突出问题。

二是压实各方安全责任。通江县旭峰建筑工程有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，提升企业安全县卫健局、壁州街道办事处要严格按照安全生产“三管三必须”要求，压紧压实企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任，打通安全监管

三是抓实全员安全教育，常态化开展建筑施工从业人员安全培训和警示教育，杜绝习惯性违章、违规作业，从源头防范化解建筑施工安全兼治，坚决守住安全生产底线，全力杜绝各类安全事故发生。

通江县人民医院医养

“6.26” —