

请输入搜索内容



首页 走进龙州 政府信息公开 网上办事 互动交流 政务新媒体

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

龙州县上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工地“5.22”坍塌事故调查报告

2017-07-20 10:00 来源：龙州县安全生产监督管理局

【字体：大 中 小】

2017年5月22日17时58分许，我县上降乡江村村板茶屯基础设施（二期）项目工地边坡突然坍塌，造成挖掘机司机秋强和板茶屯村民蒙学良2人死亡。事故发生后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）等有关法律法规，县人民政府成立了上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工地“5-22”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），分管安全生产工作副县长任组长，县政府办副主任陆华、安监局局长黄鹏任副组长，县安监局、监局、公安局、发改局、总工会、住建局、国土局、人社局和上降乡人民政府等部门派员参加，全面负责事故调查工作时邀请县人民检察院派员参加事故调查处理。事故调查组坚持“实事求是、依法依规、科学严谨、注重实效”的原则，通过对事故现场取证分析、查阅相关资料、询问有关当事人等多方取证，调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任。提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的问题教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

龙州县上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工程，工程地点龙州县上降乡江村村板茶屯，项目工程包括场地平整、道路硬化、挡土墙、排水、排污和给水等基础设施配套工程。平整场地6530m²，挖土方34501立方米，并外运。经公开招标，广西金贵建设有限公司中标承建，建设方与施工方签订了施工合同、安全生产协议书、廉政责任书等。监理单位西恒硕工程项目管理咨询有限公司。开工日期2016年12月30日，竣工日期合同工期总日历天数120天。合同价款金（大写）贰佰陆拾万肆仟叁佰叁拾捌元玖角陆分（人民币）。

（二）项目相关单位情况

1.施工单位

广西金贵建设工程有限公司成立于2014526，营业期限长期，公司住所位于龙州县龙州镇独山路三眼桥住宅小区25-1号，公司统一社会信用代码914514233993028944，公司类型为有限责任公司，注册资本壹仟万元整，法定代表人祖强。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、土石方工程专业承包、园林绿化工程专业承包，建筑设备、水暖材、五金交电的购销代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号D345013060，有效期2016年3月8日至2021年3月8日。资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程总承包叁级。安全生产许可证编号（桂）JZ安许证字〔2015〕000193，有效期2015年5月8日至2018年5月8日。

2.建设单位：龙州县发展和改革局。

3.监理单位：广西恒硕工程项目管理咨询有限公司，公司类型为有限责任公司，住所南宁市安吉大道13号怡和区实华大厦C座第六层，法定代表人滕长付。注册资本伍佰伍拾万元整，成立日期2009121，营业期限2009121至2059121。公司经营范围：建筑工程项目管理技术咨询、工程造价咨询、工程项目评估咨询、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、人防工程监理、水利水电工程监理、公路工程监理、机电安装工程监理、工程招标代理、编制项目建议可行性研究报告（以上项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司社会信用代码9145010069761946X9，资质等级：房屋建筑工程监理和市政公用工程监理乙级，资质编号：E2450C4/1。

4.设计单位：广西汉华建筑设计有限公司，资质乙级。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

上降乡板茶屯基础设施（二期）项目建设工程由广西金贵建设工程有限公司组织实施。2017年5月17日至20日因几天下大雨，广西金贵建设工程有限公司上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工地停工，5月22日项目经理周权光安排现场管理员黄军组织挖掘机司机黄秋强、李万水和拉土车司机黄云宏、卢凯刚4人在场地左侧施工拓宽平整工程场地。黄秋强负责装卸土石，李万水负责炮锤破碎大块风化石，黄云宏和卢凯刚负责把土石往外运送填埋。下午约17时50分，拉土车的车装满土石后，往外运送填埋，轮到黄云宏倒车靠近黄秋强的挖掘机装土石。17时58分，场地左侧边坡面突然发生坍塌，塌方段总长约36米，高约10至15米，坍塌土石方约6500立方米。当时坍塌附近共有4人（其中3名工人正在施工，1名为擅自进入工地的村民），有2人安全逃离，1人重伤，被紧急送医，在县人民医院抢救无效死亡，1名村民被土石方掩埋。

（二）事故救援情况

事故发生后，施工单位迅速报警，立即组织人员开展自救，随后120、119、110等单位迅速赶往事故现场。县委接到报告后，立即向县委、县政府和市安监局报告。县政府立即启动应急预案，成立了现场救援指挥领导小组，下设救援组、技术组、保障组。市委常委、县委书记秦昆，常务副县长甘增宝、县委常委县委办主任黄华基，副县长许文李峥玄等领导和县安监、公安、消防、住建、发改、国土、计卫、易地办、上降乡政府等单位负责人和工作人员相继赶赴事故现场，组织现场处置，并指导善后处置工作。当晚19时左右，常务副县长甘增宝、副县长许光文、李峥玄召集县部门和上降乡政府相关负责人召开现场办公会议，就紧急救援、成立事故调查组和善后处置等工作做了安排部署。救援指挥部部署，事故救援组立即部署营救力量，机械人工紧密配合，在人员被埋压的位置展开施救。由于现场坍塌的量较大，加上受之前连续降雨和场地限制，救援难度大，经奋力施救，当晚22时25分左右救出被困于挖掘机驾驶室

强，后送县人民医院抢救治疗，经医护人员全力抢救，最终因伤势过重，于22日23时50分抢救无效死亡。23日凌晨4分左右，救援人员在塌方的土石堆里找到了被掩埋的村民蒙学良，经县公安局法医鉴定已死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，广西金贵建设工程有限公司积极开展善后处理工作，稳控死者家属情绪。经双方协商，于2017年5日与黄秋强家属达成赔偿协议，签订《赔偿协议书》，由广西金贵建设工程有限公司公司向死者家属一次性赔偿67.2（一次性给予，包括赔偿费、埋葬费人工费、死者后事处理费等），赔偿后死者尸体在崇左火葬场火化。另一名死者屯村民蒙学良家属也与金贵公司达成赔偿协议，签订《人民调解协议书》，由广西金贵建设工程有限公司向死者家属性赔偿33.5万元，赔偿后死者尸体在宁明火葬场火化。善后处理工作基本结束，目前死者家属思想情绪稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成2人死亡。死亡人员基本情况如下：

黄秋强，男，32岁，1985年10月19日出生，壮族，崇左市江州区左州镇光坡村弄陇屯47号，身份证号码：452*****，死亡。

蒙学良，男，壮族，42岁，197588出生，家住龙州县上降乡江村村板茶屯015-1号，身份证号码：452*****死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》等标准和规定统计，该起事故共造成直接经济损失137万元。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

1.广西金贵建设工程有限公司在场地平整施工过程中专项开挖施工方案未经监理单位审批，也未通过相关专家论证已开挖的高边坡未落实安全防范措施，现场人员违规施工是导致坍塌事故发生的直接原因之一。

2.平整后的场地边坡角约为80度，基本为垂直，安全隐患大，事故发生前的一段时间，连续几天降大雨，雨水较由于坡面顶部没有修建截水防洪沟，开挖面长时间受雨水冲刷浸透，墙体土石风化软化，使坡面土石变得松散，加上边坡约4米的地方有一台挖掘机正在不停地炮锤破碎大块风化石，产生的震动，导致边坡失稳突然坍塌，这是事故发生接原因之二。

（二）间接原因

1.施工人员安全意识淡薄，为赶进度，在施工单位未经监理单位审批的高边坡开挖专项施工方案的情况下盲目冒工，这是事故发生的间接原因之一。

2.广西金贵建设工程有限公司安全管理不到位，安全隐患排查不到位，施工现场没有围栏。在事故发生前，现场员未及时发现和阻止非施工人员进入工地，消除作业现场的安全隐患，这是事故发生的间接原因之二。

3.广西恒硕工程项目管理咨询有限公司项目现场监理不认真贯彻落实国家法律法规政策，对施工单位疏于监管，未对安全技术措施和施工方案的擅自施工行为，未及时下达工程暂停令，并未将情况书面报告建设单位。对现场周围工境存在的重大安全隐患未能采取果断的措施要求施工单位予以消除。这是事故发生的间接原因之三。

（三）事故性质

经调查认定，上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工地“5.22”坍塌事故是一起生产安全责任一般事故。

五、责任认定及处理建议

（一）广西金贵建设工程有限公司施工安全管理不到位，在施工现场没有按要求进行封闭围栏，施工期间安全员全程在现场进行监督，事故发生前没有对施工现场进行有效检查，没有及时发现事故隐患，没有及时发出预警，导致发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，导致发生坍塌事故，造成2人死亡。依据《安全生产法》百零九条第一款之规定，建议县安监局对广西金贵建设工程有限公司作出罚款20万元(大写人民币：贰拾万元整)的处罚。

（二）周权光，广西金贵建设工程有限公司上降乡板茶屯基础设施（二期）项目建设工程项目经理，作为该项目全生产主要负责人，未落实企业安全生产主体责任，对施工作业现场安全管理、监督、检查不力，事故发生时不在现场未能及时发现施工过程中存在的安全隐患，导致事故发生，工作严重失职，对事故的发生负直接责任。其行为违反了《安全生产法》第十八条第五款：“生产经营单位的主要负责人应当督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全隐患。”之规定，依据《安全生产法》第九十二条第一款规定，建议县安监局对周权光进行行政处罚。

（三）黄丽冰，上降乡板茶屯基础设施（二期）项目专职安全员，安全隐患排查不到位，事故发生时不在现场，及时有效阻止现场施工人员违规冒险施工，导致事故发生，工作严重失职，对事故的发生负有重要责任。建议由县住建局追究其相关责任。

（四）林耀辉，广西金贵建设工程有限公司总工程师兼上降乡板茶屯基础设施（二期）项目技术负责人，发现现工人员没有按照项目编制的土方工程专项施工方案进行边坡挖掘施工，未能及时有效阻止。项目编制的土方工程专项方案也未经过专家进行论证，没有做好安全技术交底工作，对事故的发生负有重要责任。建议由县住建局追究其相关责任。

（五）谭森，项目现场监理，对监理项目疏于管理，对未报审安全技术措施和施工方案的擅自施工行为，未及时下达工程暂停令，并未将情况书面报告建设单位。对现场周围工作环境和施工方式存在的重大安全隐患未能采取果断的措施要求施工单位予以消除，工作严重失职，对事故的发生负有重要责任。建议由县住建局追究其相关责任。

六、事故防范和整改措施

上降乡板茶屯基础设施（二期）项目工地“5.22”坍塌事故的发生，主要是企业安全生产主体责任未落实、安全混乱，施工单位负责人、管理人员和民工安全意识淡薄等原因。为防范类似事故再次发生，建议切实做好以下工作：

（一）广西金贵建设工程有限公司要按照事故发生后的四不放过原则，全面查找存在的问题，严查事故隐患，强理，吸取此次事故教训，防止类似事故发生。

（二）各建筑施工工地要深刻吸取这起事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对施工管理，认真排查和整治事故隐患，坚决杜绝未报先建违法违规行为，对未报先建违法行为，一经发现，立即停工整顿保安全生产。

（三）要强化建筑施工安全监管，以防坍塌和高处坠落事故为重点，深化建筑施工行业和领域安全生产专项整治。别要对在建工程涉及的深基坑、高大模板、脚手架、建筑起重机械设备等施工部位和环节进行重点检查和治理，坚决建筑施工中赶工期、抢进度、违章指挥、冒险作业等违法违规行为。发改、住建、交通、水利等部门要严格施工资质审批，加强建设项目全过程监管。加强对企业建设工程的安全监督，严格施工承包方资质审查，严厉打击施工企业无或超越资质范围承揽工程以及违法分包、转包等非法违法行为，落实业主、施工、监理等各方的安全管理责任。施工必须为员工购买工伤保险。

（四）各有关部门要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产行业监管责任和属地监管责任。加强对危险性较大专项方案专家论证过程的监督管理，认真落实工作规定和要求。要对全县所有建筑施工现场组织开展一次安全生产专项检查，加强对建设工程施工现场的监督管理和严格执法，扎实做好建筑行业安全监管工作。

上降乡板茶屯二期项目工地“5.22”坍塌事故

2017年7,



网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号

桂公网安备 45142302000001号 桂ICP备11001345号-1 网站标识码：4514230003



官方微信